

รายงาน
งบทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ 2564

กองช่าง

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

รายงานการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองช่าง เทศบาลตำบลดอกคำ

อำเภอวัง จันทบุรี

ลำดับ ที่	สัญญาจ้าง			โครงการ	หมู่ ที่	กว้าง เมตร	หนา เมตร	ยาว เมตร	งบประมาณ			จ้างงาน	ส่งมอบงาน	ผู้รับจ้าง	รายจ่าย	ภูมิภาค	หมายเหตุ
	เลขที่	ลงวันที่	วัน						ตั้งไว้	ตกลงจ้าง	เบิกจ่าย						
1	03/2564	8/12/2563		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายขี้ผึ้ง	4	4.00	0.15	650.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	8/12/2563	14/12/2563	น.ค.วิจิตร หานคร			
2	03/2564	8/12/2563		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายห้วยโตนด	17	4.00	0.15	365.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	8/12/2563	14/12/2563	น.ค.วิจิตร หานคร			
3	04/2564	15/12/2563		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	1	2.60	0.15	128.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	15/12/2564	11/1/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
4	05/2564	15/12/2563		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	13	5.00	0.15	66.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	15/12/2563	12/1/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
5	06/2564	21/12/2563		โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	14	1.00	0.15	334.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	30/12/2563	22/1/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
6	07/2564	13/1/2564		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	15	3.50	0.15	95.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	14/1/2564	22/1/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
7	07/2564	13/1/2564		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	16	3.50	0.15	95.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	14/1/2564	22/1/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
8	08/2564	20/1/2564		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	2	4.00	0.15	83.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	21/1/2564	3/2/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
9	08/2564	20/1/2564		โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	17	1	0.15	124.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	21/1/2564	3/2/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
รวม									1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00						

รายงาน

งบกลาง

ประจำปีงบประมาณ 2564

กองช่าง

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

ลำดับ ที่	สัญญาจ้าง			โครงการ	หมู่ ที่	กว้าง เมตร	หนา เมตร	ยาว เมตร	งบประมาณ			จ้างงาน	ผู้รับจ้าง	รายจ่าย	ฎีกา	หมายเหตุ
	เลขที่	ลงวันที่	วัน แบบ						ตั้งไว้	ตกลงจ้าง	เบิกจ่าย					
แยกออกมา																
10	09/2564	25/1/2563		โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete	10	5.00	0.04	130.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00					
									200,000.00	200,000.00	200,000.00	26/1/2564	บ.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ จำกัด			
11	09/2564	25/1/2563		โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete	11	5.00	0.04	130.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	26/1/2564	บ.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ จำกัด			
12	13/2564	27/1/2564		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	12	4.00	0.15	83.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2/2/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
13	14/2564	27/1/2564		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	6	4.00	0.15	83.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2/2/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
14	14/2564	27/1/2564		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	7	4.00	0.15	83.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2/2/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
15	15/2564	27/1/2564		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายชักถอย	8	4.00	0.15	42.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2/2/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
16	15/2564	27/1/2564		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	8	4.00	0.15	42.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2/2/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
17	16/2564	27/1/2564		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	5	3.00	0.15	118.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2/2/2564	หจก.เควีเจ ค้าไม้			
18	18/2564	24/3/2564		โครงการก่อสร้างห้องน้ำชุมชน อพ.สช.	1	3.10	-	1.80	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2/4/2564	แสงทองก่อสร้าง			
รวม									3,250,000.00	3,250,000.00	3,200,000.00					

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

กองช่าง เทศบาลตำบลนาโคกคำ

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับ ที่	สัญญาจ้าง			โครงการ	หมู่ ที่	กว้าง เมตร	หนา เมตร	ยาว เมตร	งบประมาณ			แจ้งเข้างาน	ส่งมอบงาน	ผู้รับจ้าง	รายจ่าย	ผู้เบิก	หมายเหตุ
	เลขที่	ลงวันที่	วัน						ตั้งไว้	ตกลงจ้าง	เบิกจ่าย						
1	1/2564	21/10/2563		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	9	3.00	0.15	56.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	21/10/2563	28/10/2563	น.ส.ชนานันท์ นาคตะคุ			
				สายห้วยสีโสม													
2	2/2564	21/10/2563		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยป่าไร่	7	4.00	-	985.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	22/10/2563	4/11/2563	นางดวงมahanคร			
3	2/2564	21/10/2563		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองหญ้าอี้งกา	13	4.00	-	1200.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	22/10/2563	4/11/2563	นางดวงมahanคร			
4	2/2564	21/10/2563		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	15	4.00	-	700.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	22/10/2563	4/11/2563	นางดวงมahanคร			
				สายพะเนียงแสงตอนล่าง													
5				โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยการจัดซื้อ	1	-	-	-	5,000.00	4,725.00	4,725.00			บ.เมืองเลียบิก โอโม			
				ยางมะตอย จำนวน 63 ถุง													
6	10/2564	25/11/2564		โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	-	-	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	25/11/2564	26/11/2564	นางดวงมahanคร			
				ขนาดØ 0.60×1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน													
7	10/2564	25/11/2564		โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	-	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	25/11/2564	26/11/2564	นางดวงมahanคร			
				ขนาดØ 0.60×1.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน													
รวม									359,000.00	358,725.00	358,725.00						

กองช่าง เทศบาลตำบลนาดอกคำ

[illegible]

